

BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAM LTD

PROGRESS REPORT of Ongoing (MMSNY)

Format circulated vide Letter No. 4454(s) we dt. 30.03.2007 of R.C.D. Bihar

16/05/2017

Sl No	Head / Sub-Head	Name of Work	Prakhand/ Assembly	Type/ Length of Bridge (M)	Administrative Approval	Tech. sanction.	Status of Allotment (Rs.in Lac)	Date of Start	Date of Completion	ACHIEVEMENT 4 2017/3 2017						Remarks
										Physical				Financial		
										Found-ation (in %)	Sub-Str-ucture (in %)	SuperStr-ucture (in %)	Appro-ach (in %)	During 4/2017 3/2017	Cumulative 4/2017 3/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
कार्य प्रमंडल - पटना-I																
जिला - पटना																
1	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	ससौदाह मोदीका पथ में धरना आहर में पुल सह पहुँच पथ का निर्माण,Ajay Kumar,9631745699	पालीगंज / पालीगंज	RCC/ 19.00	6779 (S) 21/07/2014 167.55	175 (WE) 12/01/2015 128.30	0.00	03/2015	03/16	100 100	100 100	100 100	75 75	0.00 0.00	62.93 62.93	
जिला - वैशाली																
1	MMSNY	वैशाली जिलाधीन रामपुर श्यामचंद्र पंचायत टोला में महारानी स्थान में सोता पर 3x12 .50 मि० आकार के आर सी सी पल निर्माण,Subhash Kumar Subhash,9934211227	राघोपुर / राघोपुर	RCC/ 37.50	RCD 5403(S) 25/06/2014 211.40	1075 13/11/2014 189.98		03/2015	03/16	100 100	100 100	100 100	100 100	26.31 26.31	181.73 181.73	
2	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	वैशाली जिलाधीन जन्दाहा प्रखंड के वैदौलिया बिथुनपुर घाट पर 3x12 .50 मि० आकार के आर० सि० सि० पल निर्माण,Sarika Construction,9431407152	जनदाहा / महनार	RCC/ 39.00	RCD Letter No 6770(S) 21/07/2014 236.57	1110 19/11/2014 204.34		11/2014 11/2014	11/15	100 100	100 100	100 100	100 100	0.00 0.00	193.14 193.14	
3	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	वैशाली जिलाधीन से नगर वार्ड नंबर ३३ के सिमान चकजमाल सीमन जानेवाली पथ में कैनाल पर 2x10 .37 मीटर आकार के पर निर्माण,M/S SHIVAM CONSTRUCTION,9708220552	हाजीपुर / हाजीपुर	RCC/ 22.00	6066(s) 08/07/2014 169.04	1111 19/11/2014 154.92		11/2014 11/2014	11/15	100 100	100 100	100 100	90 90	0.00 0.00	106.70 106.70	

Sl No	Head / Sub-Head	Name of Work	Prakhand/ Assembly	Type/ Length of Bridge (M)	Administrative Approval	Tech. sanction.	Status of Allotment (Rs.in Lac)	Date of Start	Date of Completion	ACHIEVEMENT 4 2017/3 2017						Remarks
										Physical				Financial		
										Foundation (in %)	Sub-Structure (in %)	SuperStructure (in %)	Approach (in %)	During 4/2017 3/2017	Cumulative 4/2017 3/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	वैशाली जिलाधीन धरहरा डा० रामानंद के पास माध्यम आकार का 1x10 .37 मि० आकार के आर सी सी पल निर्माण,Mukesh kumar singh,9431658565	लालगंज / लालगंज	RCC/ 10.75	RCD 6356(S) 11/07/2014 102.24	1243 18/12/2014 91.68		01/2015	10/15	100 100	100 100	100 100	50 50	0.00 0.00	63.91 63.91	

Sl No	Head / Sub-Head	Name of Work	Prakhand/ Assembly	Type/ Length of Bridge (M)	Administrative Approval	Tech. sanction.	Status of Allotment (Rs.in Lac)	Date of Start	Date of Completion	ACHIEVEMENT 4 2017/3 2017						Remarks
										Physical				Financial		
										Foundation (in %)	Sub-Structure (in %)	SuperStructure (in %)	Approach (in %)	During 4/2017 3/2017	Cumulative 4/2017 3/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
कार्य प्रमंडल - नालन्दा																
जिला - नवादा																
1	MMSNY	नवादा कलाली रोड में खुरी नदी में 6x18.75M आर0 सी0 सी0 पुल का निर्माण,Rajendra Prasad,9199245601	नवादा / नवादा	RCC/ 112.00	5824 (S) 02/07/2014 487.56	1273(s) 19/12/2014 476.08	0.00	12/2014	03/16	100 100	100 100	100 100	70 50	0.00 329.77	356.82 54.72	DLM-Bidge Work Completed. Approach Road in Progress.,DL P-,
2	MMSNY	अकबरपुर हाॅट कन्जौज के बीच में खुरी नदी पर 3 x 16.50M आर0 सी0 सी0 पुल का निर्माण,Rajendra Prasad,9199245601	अकबरपुर / हिसुआ	RCC/ 50.00	5825(S) 02/07/2014 292.35	1268(s) 15/12/2014 285.25 1268(s) 19/12/2014 285.25 1248(s) 23/12/2014 228.46	0.00	12/2014	12/15	100 100	100 100	100 100	40 0	0.00 32.21	182.07 170.43	DLM-Bidge Work Completed. Approach Road in Progress.,DL P-,

Sl No	Head / Sub-Head	Name of Work	Prakhand/ Assembly	Type/ Length of Bridge (M)	Administrative Approval	Tech. sanction.	Status of Allotment (Rs.in Lac)	Date of Start	Date of Completion	ACHIEVEMENT 4 2017/3 2017						Remarks
										Physical				Financial		
										Foundation (in %)	Sub-Structure (in %)	SuperStructure (in %)	Approach (in %)	During 4/2017 3/2017	Cumulative 4/2017 3/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
कार्य प्रमंडल - गया																
जिला - बरबल																
1	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	कुर्था प्रखंड में पिरही - बड़हिया ग्राम के बीच सेनाने नदी पर (२ x १४.५० मी०) आर० सी० सी० पल निर्माण कार्य, R.A.S. Enterprises, 9199245601	कुर्था / कुर्था	RCC/ 30.26	7926 (S) 21/08/2015 198.53	43 WE 18/01/2016 192.04	1449.86	02/2016	02/17	100 100	100 100	100 100	70 65	0.00 0.00	123.55 123.55	DLM-,DLP-,Bridge work completed & Approach road in progress.Consolidated Allotment from 2006-07 to 2017-18 (upto 30-04-2017).
जिला - औरंगाबाद																
1	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	माली नवीनगर पथ के सुंदरगंज में बटाने नदी पर (१० x १६.५० मी.) आकार के पुल का निर्माण, Laxman Kumar, 9431228141	देव / औरंगाबाद	RCC/ 171.00	1711 (S) 25/02/2014 834.10	841 WE 25/08/2014 787.93	4715.00	10/2014	04/17 04/16	100 100	100 100	100 100	90 80	0.00 109.24	626.00 626.00	DLM-,DLP-,Bridge work completed. Delay due to court stay order for one year. Bituminous work remains in approach road.Consolidated Allotment from 2006-07 to 2017-18 (upto 30-04-2017)
जिला - गया																

Sl No	Head / Sub-Head	Name of Work	Prakhand/ Assembly	Type/ Length of Bridge (M)	Administrative Approval	Tech. sanction.	Status of Allotment (Rs.in Lac)	Date of Start	Date of Completion	ACHIEVEMENT 4 2017/3 2017						Remarks
										Physical				Financial		
										Foundation (in %)	Sub-Structure (in %)	SuperStructure (in %)	Approach (in %)	During 4/2017 3/2017	Cumulative 4/2017 3/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	MMSNY/ Phase - III (2011-12)	ग्राम खरार खजूरिया में ढोगीला के पास महावर नदी पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण (6 x 9.375M),Haque Construction Co.,9431223551	बाँके बाजार / इमामगंज	RCC/ 110.00	10770 (S) 27/09/2012 279.94	612 WE 11/07/2013 302.87	7934.00	02/2016	05/17	100 100	100 100	100 100	100 100	0.00 25.64	245.87 245.87	DLM-,DLP-,Work completed. Consolidated Allotment from 2006-07 to 2017-18 (upto 30-04-2017).
2	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	ग्राम पंचायत सलैया के ग्राम हरियातरी एवं ग्राम पकरी के बीच कमला नदी पर (२ x १८.७५ मी.) का पुल निर्माण,Haque Construction Co.,9431223551	इमामगंज / इमामगंज	RCC/ 39.00	1709(S) 25/02/2014 255.53	1122 WE 31/10/2014 240.11		02/2016	05/17	100 100	100 85	0 0	0 0	0.00 25.99	96.73 96.73	DLM-,DLP-,Work in Progress.
3	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	ग्राम अहलुयाचक एवं शेखा ब्रिगहा के सामने नहर पर (२ x १८.७५ मी.) आकार के पुल निर्माण,Haque Construction Co.,9431223551	अमास / शेरघाटी	RCC/ 39.00	794 (S) 29/01/2014 219.80	0.00 66 WE 15/01/2015 209.03		02/2016	05/17	100 80	90 0	0 0	0 0	0.00 78.11	78.36 78.36	DLM-,DLP-,Work in Progress. N.O.C. is awaited from Irrigation Department.
4	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	ग्राम माडर के पश्चिम चइया नदी पर (१ x १८.७५ मी.) आकार का पुल निर्माण,Baban Kumar Singh,9431224261	मोहनपुर / बाराचट्टी	RCC/ 19.00	1143(S) 11/02/2014 134.75	1241 WE 18/12/2014 131.43		10/2014	10/15	100 100	100 100	100 100	100 100	0.00 0.00	61.14 61.14	DLM-,DLP-,Bridge work completed, Bituminous work remains in approach road.
जिला - रोहतास																

Sl No	Head / Sub-Head	Name of Work	Prakhand/ Assembly	Type/ Length of Bridge (M)	Administrative Approval	Tech. sanction.	Status of Allotment (Rs.in Lac)	Date of Start	Date of Completion	ACHIEVEMENT 4 2017/3 2017						Remarks
										Physical				Financial		
										Foundation (in %)	Sub-Structure (in %)	SuperStructure (in %)	Approach (in %)	During 4/2017 3/2017	Cumulative 4/2017 3/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	समता बीघा धसाडीह पंचायत में सम्मल बीघा सेमराडीह कोंव नदी पर पुल सह पहुँच पथ निर्माण,BRIJESH KR. SINGH,9934208735	सासाराम / सासाराम	RCC/ 22.00	1949 (S) 04/03/2014 214.50	398 (WE) 23/03/2015 220.75	100.00	06/2016	06/17	300	00	00	00	0.00 0.00	2.50 2.50	DLM-,DLP-,Work in Progress. (Allotment received for Rohtas distt. on 28-12-2016).
2	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	बीसी कला पंचायत में मिरकिरी नदी पर आर. सी. सी. पुल सह पहुँच पथ का निर्माण,Mohan Das,	दिनारा / दिनारा	RCC/ 21.75	1948 (S) 04/03/2014 228.59	265 (WE) 26/02/2015 236.54		03/2015	03/16	100 100	100 100	100 100	80 80	0.00 0.00	140.96 140.96	DLM-,DLP-,Bridge work completed. Approach Road in Progress. Bituminous work remains.
3	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	शारा चौबे नहर में ग्राम मोमिनपुर के सामने पूरब नहर में पुलिया निर्माण,Binod Kumar Singh,9431034530	करगहर / करगहर	RCC/ 22.00	1947(s) 04/03/2014 212.99	453 (WE) 06/04/2015 231.43	0.00	12/2015	11/16	100 100	100 100	100 100	35 25	0.00 0.00	132.60 132.60	DLM-,DLP-,Bridge work completed. Approach Road in Progress.

Sl No	Head / Sub-Head	Name of Work	Prakhand/ Assembly	Type/ Length of Bridge (M)	Administrative Approval	Tech. sanction.	Status of Allotment (Rs.in Lac)	Date of Start	Date of Completion	ACHIEVEMENT 4 2017/3 2017						Remarks
										Physical				Financial		
										Foundation (in %)	Sub-Structure (in %)	SuperStructure (in %)	Approach (in %)	During 4/2017 3/2017	Cumulative 4/2017 3/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	बेलौंजा से सुमत नदी पर आर. सी. सी. पुल निर्माण, BRIJESH KR. SINGH, 9934208735	नीहट्टा / चेनारी	RCC/ 22.36	1951 (S) 04/03/2014 203.78	820 (WE) 18/08/2015 150.28		06/2016	06/17	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00 0.00	0.34 0.34	DLM-,DLP-,As per direction of R.C.D. Bihar, Patna notification no.-9603 (S) dt. 23-11-2016 work closed vide T.O.L. no.-1721 (WE) dt. 24-12-2016
5	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	ग्राम धारपुर काली स्थान के पास डुमरौं रजवाहा में पुल सह पहुँच पथ निर्माण, Anil Kumar Singh,	विक्रमगंज / काराकट	RCC/ 22.00	1950 (S) 04/03/2014 220.79	0.00 452 (WE) 06/04/2015 226.28		05/2015	05/16	100 100	100 100	100 100	40 25	0.00 0.00	138.94 138.94	DLM-,DLP-,Bridge work completed. Approach Road in Progress.

Sl No	Head / Sub-Head	Name of Work	Prakhand/ Assembly	Type/ Length of Bridge (M)	Administrative Approval	Tech. sanction.	Status of Allotment (Rs.in Lac)	Date of Start	Date of Completion	ACHIEVEMENT 4 2017/3 2017						Remarks
										Physical				Financial		
										Foundation (in %)	Sub-Structure (in %)	SuperStructure (in %)	Approach (in %)	During 4/2017 3/2017	Cumulative 4/2017 3/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
कार्य प्रमंडल - भागलपुर																
जिला - भागलपुर																
1	MMSNY	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजनान्तर्गत भागलपुर जिलाधीन वार्ड न० 1 में बंगाली टोला महाशय डयोरी घाट से श्रीरामपुर गांव के बीच श्रीरामपुर घाट पर पुल निर्माण (6x21.75),	नाथनगर / भागलपुर	RCC/ 130.50	8301 (S) 01/09/2015 5 699.80	102 15/02/2016 821.31	4400.00	02/2016 02/2016	08/17	100 100	100 80	30 0	10 0	11.14 11.14	383.26 383.26	DLM-,DLP-,Work in Progress.
2	MMSNY	भागलपुर जिलाधीन कहलगाँव प्रखंड में धुँधी घाट और खर्श नाला के आगे चाइ टोला गाँव के नजदीक भैना नदी पर बचाव कार्य एवं पहुँच पथ सहित २ no x 3 x १६.५० मी. आकार के उच्चस्तरीय आर . सी . सी . पुल का निर्माण .,	कहलगाँव / कहलगाँव	RCC/ 103.00	8295 (S) 01/09/2015 5 594.47	134 25/02/2016 601.59	4400.00	02/2016 02/2016	05/17	100 100	100 100	100 100	60 45	0.00 73.24	394.01 394.01	DLM-,DLP-,Work in Progress.
3	MMSNY	भागलपुर जिला के कहलगाँव प्रखंड स्थित खुटहा गाँव से उस्तु गाँव पथ पर जयचंद यादव के जमीन के नजदीक खलखलिया नदी पर बचाव कार्य एवं पहुँच पथ सहित ४ x १६.५० मी. आकार के उच्चस्तरीय आर . सी . सी . पुल का निर्माण .,	गौराडीह / कहलगाँव	RCC/ 68.00	8300 (S) 01/09/2015 5 344.40	136 27/02/2016 328.08	4400.00	02/2016 02/2016	05/17	100 100	100 100	70 50	20 0	0.29 38.73	172.44 172.15	DLM-,DLP-,Work in Progress.
4	MMSNY	भागलपुर जिला के कहलगाँव प्रखंड के अंतीचक मंचायत में गंगाधार में बचाव कार्य एवं पहुँच पथ सहित ३ x १८.75 मी. आकार के उच्चस्तरीय आर . सी . सी . पुल का निर्माण .,	कहलगाँव / पीरपैती	RCC/ 58.00	8294 (S) 01/09/2015 5 336.19	131 25/02/2016 311.61	4400.00	02/2016 02/2016	05/17	100 100	100 100	100 100	80 45	0.00 49.97	237.80 237.80	DLM-,DLP-,Work in Progress.
5	MMSNY	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजनान्तर्गत भागलपुर जिला के बिहपुर प्रखंड के सोनवर्षा में पारो मंडल घर के सामने वाली सड़क पर कलवलिया धार पर बचाव कार्य एवं पहुँच पथ सहित उच्चस्तरीय आर . सी . सी . पुल का निर्माण],	बिहपुर / बिहपुर	RCC/ 58.00	8299 (S) 01/09/2015 5 310.34	27 09/01/2016 337.91	4400.00	12/2015 12/2015	03/17	100 100	100 100	100 100	60 60	0.26 0.00	204.02 203.76	DLM-,DLP-,Work in Progress.

Sl No	Head / Sub-Head	Name of Work	Prakhand/ Assembly	Type/ Length of Bridge (M)	Administrative Approval	Tech. sanction.	Status of Allotment (Rs.in Lac)	Date of Start	Date of Completion	ACHIEVEMENT 4 2017/3 2017						Remarks
										Physical				Financial		
										Foundation (in %)	Sub-Structure (in %)	SuperStructure (in %)	Approach (in %)	During 4/2017 3/2017	Cumulative 4/2017 3/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	MMSNY	भागलपुर जिला के गोसाई गाँव में लक्ष्मीपुरधार पर बचाव कार्य, बचाव पथ एवं डिसमेंटलिंग कार्य सहित ७ x २१.७५ मी. आकार के उच्चस्तरीय आर . सी . सी . पुल का निर्माण .,	ईसमाइलपुर / गोपालपुर	RCC/ 157.00	8296 (S) 01/09/2015 979.58	103 15/02/2016 957.78	4400.00	02/2016 02/2016	08/17	45 40	0 0	0 0	0 0	19.13 67.91	168.94 149.81	DLM-,DLP-,Work in Progress.
7	MMSNY	भागलपुर जिलाधीन किरणपर मध्य विद्यालय के दक्षिण लोहागर नदी पर बचाव कार्य एवं पहुँच पथ सहित १ x १२.५० मी. आकार के उच्चस्तरीय आर . सी . सी . पुल का निर्माण .,	शाहकुंड / सुल्तानगंज	RCC/ 13.00	8298 (S) 01/09/2015 141.77	41 18/01/2016 149.47	4400.00	01/2016 01/2016	01/17	100 100	100 100	100 100	100 100	0.07 0.00	119.08 119.01	DLM-,DLP-,Work Completed.
8	MMSNY	भागलपुर जिलाधीन शाहकुंड प्रखंड में तिवारी स्थान के नजदीक दीनदयालपुर ग्राम में केशवपुर मुखार मौजा के पश्चिम धमना नदी पर बचाव कार्य एवं पहुँच पथ सहित १ x १६.५० मी. आकार के उच्चस्तरीय आर . सी . सी . पुल का निर्माण .,	शाहकुंड / सुल्तानगंज	RCC/ 17.00	8297 (S) 01/09/2015 143.39	26 09/01/2016 166.06	4400.00	01/2017 01/2016	01/17	100 100	100 100	100 80	100 49.86	0.10 129.37	129.47 129.37	DLM-,DLP-,Work Completed.
जिला - मुंगेर																
1	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	मुंगेर जिलाअंतर्ग खरगपुर प्रखंड मे कोरिया से खिरीडीह जोगीस्थान के समीप महाने नदी पर 2x18.75 मी आकार का उच्चस्तरीय आर सी सी पुल का निर्माण ,Amarpur Construction Banka,	हवेली खडगपुर / जमालपुर	RCC/ 38.00	6435(s) 14/07/2014 292.57	N/A 0.00 104(WE) 29/01/2015 300.43	2320.00	12/2014	03/16	100 100	100 100	100 100	100 100	0.00 0.00	177.79 177.79	DLM-,DLP-,Work Completed.

Sl No	Head / Sub-Head	Name of Work	Prakhand/ Assembly	Type/ Length of Bridge (M)	Administ rative Approval	Tech. sancti on.	Status of Allotment (Rs.in Lac)	Date of Start	Date of Completion	ACHIEVEMENT 4 2017/3 2017						Remarks
										Physical				Financial		
										Founda- tion (in %)	Sub-Str- ucture (in %)	SuperStr- ucture (in %)	Appro- ach (in %)	During 4/2017 3/2017	Cumulitive 4/2017 3/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
कार्य प्रमंडल - कटिहार																
जिला - अररिया																
1	MMSNY	अररिया जिलाधीन पी० डब्ल्यू० डी० नेहरू चौक से धर्मगंज आने वाली सड़क में रेतवा नदी पर पुल (3x22.00m.)निर्माण। M/s S.K. Cons. Araria 9934855170,	सिक्?टी / सिक्?टी	RCC/ 68.00	6776(s) 21/07/2014 415.22	0.00 374(WE) 18/02/2015 415.96	1150.00	10/2014	10/15	95 95	70 70	10 10	0 0	0.00 0.00	116.76 116.76	DLM-,DLP-,for increased the span(3x22.00 m.)to (4x22.00m.),r evised ts submitted to dce north on vide lett. no. -307,dt.-08.04 .2016.
2	MMSNY	अररिया जिलाधीन नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत ब्रह्मपारा और पलासी पंचायत को जोड़ने वाली पथ में कजराघाट पर पुल(3x24.75m.) निर्माण। M/s S.K. Cons. Araria 9934855170,M/S S.K. CONSTRUCTION,9934855170	नरपतगंज / नरपतगंज	RCC/ 76.00	6846(s) 22/07/2014 411.72	475(WE) 16/04/2015 474.66		10/2014	01/16	100 100	100 100	100 100	100 100	0.00 0.00	359.37 359.37	DLM-,DLP-,W ork completed.
3	MMSNY	अररिया जिलाधीन मियापुर से सौराधार पर 3x9.0x5.1 मी० आकार का आर० सी० सी० बॉक्स कलभर्ट पुल निर्माण।	जोकीहाट / जोकीहाट	RCC/ 29.00	5298(s) 24/06/2014 128.51	589(WE) 21/05/2015 141.41			01/2015	01/16	100 100	95 95	0 0	0.00 0.00	83.61 83.61	DLM-,DLP-,S up. Stru. Work in progress , Work may be completed in March-2017.

Sl No	Head / Sub-Head	Name of Work	Prakhand/ Assembly	Type/ Length of Bridge (M)	Administrative Approval	Tech. sanction.	Status of Allotment (Rs.in Lac)	Date of Start	Date of Completion	ACHIEVEMENT 4 2017/3 2017						Remarks
										Physical				Financial		
										Foundation (in %)	Sub-Structure (in %)	SuperStructure (in %)	Approach (in %)	During 4/2017 3/2017	Cumulative 4/2017 3/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	MMSNY	अररिया जिलाधीन धबनिया पंचायत अंतर्गत भराही घाट पर 3x24.75 मी० आकार का उच्चस्तरीय आर० सी० पुल निर्माण। Sri Vivekanand Singh, Araria 3431259540,	रानीगंज / रानीगंज	RCC/ 76.00	6777(s) 21/07/2014 4 425.34	1286(WE) 29/12/2014 443.21		12/2014	12/15	100 100	100 100	100 100	95 95	0.00 40.73	295.47 295.47	DLM-,DLP-, Bridge work completed.Traffic is going on. Bituminous work remaning.
5	MMSNY	अररिया जिलाधीन किस्मत पंचायत के अंतर्गत खवासपुर समुना टोला मरिया घाट पर 2x24.75 मी० आकार का उच्चस्तरीय आर० सी० पुल निर्माण।,	अररिया / अररिया	RCC/ 51.00	9343(s) 24/09/2014 4 334.76	0.00 1250(WE) 26/12/2014 353.14		03/2015	03/16	100 100	95 95	75 75	20 20	0.00 0.00	151.88 151.88	DLM-,DLP-,S up. Stru. Work in Progress. Dewatering work in progress.
6	MMSNY/ Phase - III (2011-12)	नरपतगंज प्रखंड अन्तर्गत फरही से कन्हैली जाने वाली सड़क में धिवहा (चक्का) धार में योगीपुर के सामने आर०सी०पुल का निर्माण ।,Pankaj Kumar Araria,9431266089	नरपतगंज / नरपतगंज	RCC/ 65.00	9346(S) 24/08/2012 2 331.94	955(WE) 04/10/2013 372.55		12/2012	02/14	90 90	20 20	0 0	0 0	0.00 15.00	132.92 132.92	DLM-,DLP-,W ork in Progress. Two well foundation work comp. remaning two well staining work in progress.

Sl No	Head / Sub-Head	Name of Work	Prakhand/ Assembly	Type/ Length of Bridge (M)	Administrative Approval	Tech. sanction.	Status of Allotment (Rs.in Lac)	Date of Start	Date of Completion	ACHIEVEMENT 4 2017/3 2017						Remarks
										Physical				Financial		
										Foundation (in %)	Sub-Structure (in %)	SuperStructure (in %)	Approach (in %)	During 4/2017 3/2017	Cumulative 4/2017 3/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	MMSNY/ Phase - III (2011-12)	पलासी पंचायत के डुमरिया से रामपुर जाने वाली सड़क में आदिवासी टोला के निकट आर0सी0सी0 पुल का निर्माण ,Pankaj Kumar Araria,9431266089	नरपतगंज / नरपतगंज	RCC/ 87.00	9348(S) 24/08/2012 410.65	945(WE) 03/10/2013 450.64		12/2012	02/14	100/100	85/85	0/0	0/0	0.00/7.11	256.00/256.00	DLM-,DLP-,Fo undation and sub. Stru. work completed. Super Stru. Work in Progress.
8	MMSNY/ Phase - III (2011-12)	जहांपुर घाट में आर0सी0सी0 पुल का निर्माण ,Pankaj Kumar Araria,9431266089	पलासी / सिक्की	RCC/ 70.00	9272(S) 23/08/2012 420.66	948(WE) 03/10/2013 446.35		10/2012	01/14	100/100	35/35	0/0	0/0	0.00/0.00	197.23/197.23	DLM-,DLP-,Fo r increased the span(3x21.75 m.)to (4x21.75m.),r evised ts submitted to dce north on vide lett. no. -893,dt.-27.10 .2016 , Foundation work completed. Sub. Stru. Work in Progress.
जिला - कटिहार																
1	MMSNY	अमदाबाद प्रखंड अंतर्गत उत्तरी अमदाबाद पंचायत के पास मायामारी सिधिया बहियार में महानन्दा बाँध पर जाने से पहले पीपल पेड़ तक आईना (एनुल) बगीचा के पास आर० सी० सी० पुल (2x16.50m.) का निर्माण।	अमदाबाद / मनिहारी	RCC/ 34.00	1654(s) 11/08/2014 291.50	508(WE) 22/04/2015 293.11	1640.00	03/2015	03/16	100/100	100/100	100/90	80/60	0.00/53.33	280.76/280.76	DLM-,DLP-,Br idge work completed.

Sl No	Head / Sub-Head	Name of Work	Prakhand/ Assembly	Type/ Length of Bridge (M)	Administrative Approval	Tech. sanction.	Status of Allotment (Rs.in Lac)	Date of Start	Date of Completion	ACHIEVEMENT 4 2017/3 2017						Remarks
										Physical				Financial		
										Foundation (in %)	Sub-Structure (in %)	SuperStructure (in %)	Approach (in %)	During 4/2017 3/2017	Cumulative 4/2017 3/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	MMSNY	कदवा प्रखंड में जाज़ा पंचायत अंतर्गत बोहित नदी के चौमुख घाट पर उच्चस्तरीय पर आर० सी० पुल (2x16.50m.) का निर्माण।	कदवा / कदवा	RCC/ 34.00	12456(s) 19/12/2014 335.05			03/2015	03/16	100 100	100 100	100 100	40 10	0.00 25.04	144.08 144.08	DLM-,DLP-,L/A Problem.
3	MMSNY	हसनगंज प्रखंड के अंतर्गत पुराना डेरुआ गाँव में खाना धार पर आर० सी० पुल (2x12.50m.) का निर्माण। Sri Sitaram Singhanian, Muzaffarpur 9431238036,	हसनगंज / कटिहार	RCC/ 26.00	1790(s) 28/02/2014 222.82			09/2014	09/15	100 100	100 100	100 100	100 100	0.00 21.04	154.62 154.62	DLM-,DLP-,Work completed.
4	MMSNY	फलका प्रखंड के कुरसेला सरसी पथ में तेलंगी चौक से बरबरिया जाने वाली पथ में महादलित टोला के पास नहर पर 2x10.37 मी० आकार का उच्चस्तरीय पर आर० सी० पुल का निर्माण। Sri Bishwanath Sharma, Samastipur 9931438498,	फालका / कोटा	RCC/ 21.00	5302(s) 26/06/2014 156.00			12/2014	12/15	100 100	100 100	100 100	100 100	0.00 0.00	0.00 0.00	DLM-,DLP-,
5	MMSNY/ Phase - III (2011-12)	गोगरा लालगंज के बीच द्वारा धार पर आर०सी०पुल का निर्माण ,Ashwani Kumar Singh,9431205522	आलमनगर / प्राणपुर	RCC/ 30.00	10265(S) 13/09/2012 251.64	872 07/09/2013 209.23		12/2012	12/13	100 100	100 100	100 100	35 35	0.00 0.00	109.21 109.21	DLM-,DLP-, "bridge work completed l/a problem"
जिला - किशनगंज																
1	MMSNY	किशनगंज जिलाधीन किशनगंज प्रखंड अंतर्गत कडलिया खोचपाड़ा धार पर 2x16.50 मी० के आर० सी० पुल निर्माण। Star Constt. Araria 9801930383,	किशनगंज / कोचाधमन	RCC/ 33.00	6868(s) 23/07/2014 261.53			10/2014	10/15	100 100	100 100	95 50	15 15	0.00 0.00	146.14 146.14	DLM-,DLP-,
जिला - पूर्णियाँ																

Sl No	Head / Sub-Head	Name of Work	Prakhand/ Assembly	Type/ Length of Bridge (M)	Administrative Approval	Tech. sanction.	Status of Allotment (Rs.in Lac)	Date of Start	Date of Completion	ACHIEVEMENT 4 2017/3 2017						Remarks
										Physical				Financial		
										Foundation (in %)	Sub-Structure (in %)	SuperStructure (in %)	Approach (in %)	During 4/2017 3/2017	Cumulative 4/2017 3/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	MMSNY	पूर्णियाँ जिलाधीन बनमनखी प्रखंड अंतर्गत हरी मूठी पंचायत के मधेपुराघाट पर पुल 3x24.75 मी० का पुल निर्माण। Bridge Cons. Pvt. Ltd. Patna 9430998027,	बनमनखी / बनमनखी	RCC/ 76.08	1873(s) 03/03/2014 4 574.71	1409 (WE) 07/11/2014 590.62	605.00	09/2014	12/15	100 100	100 100	100 100	90 85	0.00 0.00	376.14 376.14	DLM-,DLP-,Bridge Work Completed. Approach work in Progress.
2	MMSNY	पूर्णियाँ जिलाधीन वी० कोठी प्रखंड के लक्ष्मीपुर भित्ता माराधार पर पुल (3x21.75) निर्माण। Sri Suchit Kumar Singh, Purnea 9801748901,	बडहराकोठी / रुपौली	RCC/ 67.08	6772(s) 21/07/2014 4 461.18	1087 (WE) 14/11/2014 449.47		10/2014	01/16	100 100	100 100	100 100	100 100	0.00 0.00	292.18 292.18	DLM-,DLP-,Work completed.
3	MMSNY	पूर्णियाँ जिलाधीन के० नगर प्रखंड अंतर्गत पोठिया रामपुर पंचायत से प्रसादपुर बेलदारी टोला जाने वाली पथ में पुल (3x21.75) निर्माण। Sri Tirupati Balaji 9431011120,	कृत्यानंद नगर / धमदाहा	RCC/ 67.08	1874(s) 03/03/2014 4 568.96	1119 (WE) 18/11/2014 621.22		09/2014	12/15	100 100	100 100	100 100	85 80	72.00 0.00	392.53 320.53	DLM-,DLP-,Bridge Work Completed. Approach work in Progress.
4	MMSNY	पूर्णियाँ जिलाधीन जलालगढ प्रखंड अंतर्गत रामदैली पंचायत के डटडाधार पर 2x16.50 मी० का पुल निर्माण। Brahma Cons., Delhi 9868176512,	जलालगढ / कस्बा	RCC/ 34.22	6845(s) 22/07/2014 4 317.62	1105(WE) 18/11/2014 314.18		12/2014	12/15	100 100	100 100	100 100	100 100	0.00 0.00	0.00 0.00	DLM-,DLP-,Work completed.

Sl No	Head / Sub-Head	Name of Work	Prakhand/ Assembly	Type/ Length of Bridge (M)	Administrative Approval	Tech. sanction.	Status of Allotment (Rs.in Lac)	Date of Start	Date of Completion	ACHIEVEMENT 4 2017/3 2017						Remarks
										Physical				Financial		
										Foundation (in %)	Sub-Structure (in %)	SuperStructure (in %)	Approach (in %)	During 4/2017 3/2017	Cumulative 4/2017 3/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
कार्य प्रमंडल - सहरसा																
जिला - मधेपुरा																
1	MMSNY	मधेपुरा प्रखंड अन्तर्गत समाहरणालय के निकट होते हुए नयानगर से आगे जानेवाली भागलपुरिया रोड में गुमती नदी में 5x16.50 मी0 आकार का उच्च स्तरीय आ0सी0सी0 पुल का निर्माण।,M/S Laxman Kumar,9431383203	/	RCC/ 82.50	8576(s) 08/09/2015 494.26	0.00		12/2015	03/17	100 100	100 100	100 100	75 75	0.00 38.26	391.49 391.49	DLM-,DLP-,Bridge work complete Completion of the Kalaetization of the Path of the Attendance in the Eastern part. The Kalacharan work is completed in the passage of 80 meters in the passage of the western part, remaining closed due to encroachment in the remaining 35 meters.
2	MMSNY	आलमनगर प्रखंड अन्तर्गत खावन दियारा एवं मंडित जी के वासा के बीच में ड्रेनेज पर 4x18.75 मी0 आकार का उच्च स्तरीय आर0सी0 सी0 पुल का निर्माण।,M/S Sona Construction,	आलमनगर / आलमनगर	RCC/ 77.00	6889(S) 23/07/2014 503.57	339(Incl.) 12/03/2015 494.96		02/2015	04/16	100 100	100 100	100 100	10 10	0.00 27.99	366.52 366.52	DLM-,DLP-,Work has been stopped for payment by private raiyats

Sl No	Head / Sub-Head	Name of Work	Prakhand/ Assembly	Type/ Length of Bridge (M)	Administrative Approval	Tech. sanction.	Status of Allotment (Rs.in Lac)	Date of Start	Date of Completion	ACHIEVEMENT 4 2017/3 2017						Remarks
										Physical				Financial		
										Foundation (in %)	Sub-Structure (in %)	SuperStructure (in %)	Approach (in %)	During 4/2017 3/2017	Cumulative 4/2017 3/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
जिला - सहरसा																
1	MMSNY	सोनवर्षा प्रखंड में काशनगर पंचायत के चैथम बासा (बन्नी बासा) गाँव से दक्षिण बेलदौर प्रशाखा नहर पर 2x12.50 मी0 आकार का उच्च स्तरीय आर0 सी0 सी0 पुल का निर्माण।,Sulekha devi,	सोनबरसा / सोनबरसा	RCC/ 26.00	6771(S) 21/07/2014 200.71	588(Inc.) 21/05/2015 219.94		04/2015 04/2015	03/16	100 100	100 100	70 65	0 0	0.00 0.00	124.24 124.24	DLM-,DLP-,Work in Progress.

Sl No	Head / Sub-Head	Name of Work	Prakhand/ Assembly	Type/ Length of Bridge (M)	Administrative Approval	Tech. sanction.	Status of Allotment (Rs.in Lac)	Date of Start	Date of Completion	ACHIEVEMENT 4 2017/3 2017						Remarks
										Physical				Financial		
										Foundation (in %)	Sub-Structure (in %)	SuperStructure (in %)	Approach (in %)	During 4/2017 3/2017	Cumulative 4/2017 3/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
कार्य प्रमंडल - दरभंगा																
जिला - दरभंगा																
1	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	चंदनपट्टी ग्राम के निकट 2x18.75 मीटर आकार के उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण।,M/S Sanjay Kumar Singh,9470624199	दरभंगा / दरभंगा	RCC/ 38.76	7584(S) 11/08/2014 353.18	69(WE) 15/01/2015 332.00	1696.00	12/2014 09/2014	03/16 12/15	100 100	100 100	100 100	60 60	46.12 46.12	190.79 190.79	
2	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	दरभंगा सदर प्रखंड अन्तर्गत बलहा पंचायत के ग्राम रामपुर बेदौल में 3x16.50 मीटर आकार के उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण।,Raghav Civcon Pvt.Ltd,9430834326	दरभंगा / दरभंगा (गामीण)	RCC/ 51.37	8293(S) 01/09/2014 426.00	03(WE) 01/01/2015 394.56		11/2014 09/2014	02/16 12/15	100 100	100 100	100 100	100 100	18.15 18.15	316.03 316.03	
3	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	प्राथमिक विद्यालय मुस्तफापुर एवं स्वास्थ्य के केन्द्र के बीच 3x14.50 मीटर आकार के उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण।,Raghav Civcon Pvt.Ltd,9430834326	हनुमाननगर / बहादुरपुर	RCC/ 45.37	7585(S) 11/08/2014 378.23	77(WE) 19/01/2015 378.23		12/2014 09/2014	03/16 12/15	100 100	100 100	100 100	98 85	0.00 0.00	250.51 250.51	
4	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	रघवा-सिमरी के बीच 3x18.75 मीटर आकार के उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण।,Mukesh kumar singh,9431658565	सिंघवारा / केवटी	RCC/ 58.12	8292(S) 01/09/2014 460.72	05(WE) 01/01/2015 397.54		11/2014 10/2014	02/16 01/16	100 100	100 100	100 100	50 50	0.00 0.00	220.86 220.86	
जिला - बेगूसराय																
1	MMSNY/ Phase - II (2009-10)	भगवानपुर प्रखंड के बलान नदी में बसही घाट पर 6x21.75 मीटर आकार के आर0सी0सी0 पुल का निर्माण।,Mansa Engicom Pvt. Ltd.,9431060060	भगवानपुर / बछवाड़ा	RCC/ 134.20	9410(S) 23/06/2010 658.72	216 (WE) 29/01/2011 662.77		05/2010	03/12 11/11	100 100	100 100	100 100	10 10	0.00 0.00	642.13 642.13	

Sl No	Head / Sub-Head	Name of Work	Prakhand/ Assembly	Type/ Length of Bridge (M)	Administrative Approval	Tech. sanction.	Status of Allotment (Rs.in Lac)	Date of Start	Date of Completion	ACHIEVEMENT 4 2017/3 2017						Remarks
										Physical				Financial		
										Foundation (in %)	Sub-Structure (in %)	SuperStructure (in %)	Approach (in %)	During 4/2017 3/2017	Cumulative 4/2017 3/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	बेगूसराय पंचायत के तहत कोला नदी पर कैथ एवं बरैठ गांव के बीच 2x16.50 मीटर आकार के उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण, Mukesh kumar singh, 9431658565	बेगूसराय / बेगूसराय	RCC/ 34.26	6357(S) 11/07/2014 240.16	36(WE) 05/01/2015 260.50 172(WE) 25/01/2016 251.65	1440.00	12/2014 09/2014	12/15 09/15	100 100	100 100	100 100	100 100	0.00 0.00	238.49 238.49	
3	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	बछवाड़ा प्रखंड के बलान नदी पर साठा-रसीदपुर ग्थ में 6x18.75 मीटर आकार के उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण, Mukesh kumar singh, 9431658565	बछवाड़ा / बछवाड़ा	RCC/ 116.20	7587(S) 11/08/2014 707.62	1257(WE) 26/12/2014 716.84 58(WE) 23/01/2016 684.48		12/2014 10/2014	06/16 04/16	100 100	100 100	100 100	100 100	0.00 0.00	616.66 616.66	
जिला - मधुबनी																
1	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	बिस्फी प्रखंड के तहत दमला घाट पर 3x21.75 मीटर आकार के उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण, Sri Krishna Kant Thakur, 9430897941	बिस्फी / बिस्फी	RCC/ 67.12	8291(S) 01/09/2014 470.47	540(WE) 10/03/2015 441.91		10/2014 09/2014	01/16 12/15	100 100	100 100	100 100	50 50	0.00 0.00	369.77 369.77	
जिला - समस्तीपुर																
1	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	सुस्तफारपुर पंचायत में बेला घाट के निकट 2x18.75 मीटर आकार के उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण, Sri Rajesh Kumar, 94308343626	बिभूति तपुर / बिभूतपुर	RCC/ 38.76	7371(S) 06/08/2014 249.42	538(WE) 10/03/2015 245.71		04/2015	04/16	100 100	100 100	100 100	100 100	0.00 0.00	207.87 207.87	
2	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	उजियारपुर प्रखंड अन्तर्गत एन0एच0-28 में चौद चौड़ीह से जाने वाली सड़क में पटान टोल से पहले नदी में 2x14.50 मीटर आकार के उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल का, Sri Rajesh Kumar, 94308343626	उजियारपुर / उजियारपुर	RCC/ 30.26	7370(S) 06/08/2014 204.59	539(WE) 10/03/2015 198.61		09/2014	09/15	100 100	100 100	100 100	20 20	0.00 0.00	129.23 129.23	

Sl No	Head / Sub-Head	Name of Work	Prakhand/ Assembly	Type/ Length of Bridge (M)	Administrative Approval	Tech. sanction.	Status of Allotment (Rs.in Lac)	Date of Start	Date of Completion	ACHIEVEMENT 4 2017/3 2017						Remarks
										Physical				Financial		
										Foundation (in %)	Sub-Structure (in %)	SuperStructure (in %)	Approach (in %)	During 4/2017 3/2017	Cumulative 4/2017 3/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	समस्तीपुर जिला के तहत मरगंगा नाला पर रासफर-पतसिया पश्चिम पंचायत में नया टोला सुल्तानपुर बकरपुर के पास 2x18.75 मीटर आकार के उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल का, Jai Mata Di Road Construction Pvt. Ltd., 9431012004	मोहीउद्दीन नगर / मोहीउद्दीन नगर	RCC/ 38.76	9339(S) 24/09/2014 315.07	688(WE) 30/03/2015 270.70 55(WE) 22/01/2016 274.04		01/2015 11/2014	01/16 11/15	100 100	100 100	100 100	65 50	0.00 0.00	114.33 114.33	
4	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	समस्तीपुर जिला में जमुआरी नदी पर विश्वनाथ झा (गंगसारा) और यद्दु झा (अख्तियारपुर) घर के नजदीक 3x18.75 मीटर आकार के उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल का, Mukesh kumar singh, 9431658565	सरायरंजन / सरायरंजन	RCC/ 58.12	8294(S) 01/09/2014 360.77	686(WE) 30/03/2015 347.00		10/2014	01/16	100 100	100 100	100 100	100 100	0.00 0.00	264.95 264.95	
5	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	खानपुर प्रखंड में रामाश्रय झा के घर के निकट शकुनी नदी पर खलुआहा चौक के निकट 4x5.00 मीटर आकार के बॉक्स क्लबर्ट का निर्माण, M/S Sunil Engicom Pvt. Ltd.,	खानपुर / वारिसनगर	RCC/ 22.50	7262(S) 04/08/2014 134.03	523(WE) 04/03/2015 132.38	2557.00	10/2014	10/15	100 100	100 100	100 100	40 40	0.00 0.00	58.23 58.23	
6	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	हसनपुर प्रखंड में हसनपुर बाजार के मराँची उजागर के वीरपुर ब्रह्मस्थान के नजदीक प्रस्तावित बाईपास सड़क में 3x18.75 मीटर आकार के पुल का निर्माण, Praveez Khan,	हसनपुर / हसनपुर	RCC/ 58.12	9340(S) 24/09/2014 400.94	690(WE) 30/03/2015 382.31		01/2015 11/2014	04/16 02/16	100 100	100 100	80 70	10 10	26.91 0.00	167.22 140.31	

Sl No	Head / Sub-Head	Name of Work	Prakhand/ Assembly	Type/ Length of Bridge (M)	Administrative Approval	Tech. sanction.	Status of Allotment (Rs.in Lac)	Date of Start	Date of Completion	ACHIEVEMENT 4 2017/3 2017						Remarks
										Physical				Financial		
										Foundation (in %)	Sub-Structure (in %)	SuperStructure (in %)	Approach (in %)	During 4/2017 3/2017	Cumulative 4/2017 3/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
कार्य प्रमंडल - मुजफ्फरपुर																
जिला - मुजफ्फरपुर																
1	MMSNY	मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मीनापुर प्रखंड के ग्राम जामीन मठिया गाँव, रामप्रताप राय के घर के निकट 1x21.75 मीटर पहुँच पथ सहित उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पल का निर्माण I,Prabhat Kumar,8002687007	मीनापुर / मीनापुर	RCC/ 22.00	2784 (S) 25/03/2015 361.11	935(we) 15/10/2015 278.73		09/2015	09/16	100/100	100/100	100/100	70/70	0.00/0.00	144.32/144.32	DLM-,DLP-, Work in Progress
2	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कुढनी प्रखंड के खरौनाडीह गाँव में अवस्थित मलिकपुर शाखा नहर के बिंदु दुरी आर०डड०6.4 में स्क्रू पाईल पल का निर्माण,Rajesh Ranjan,9471626641	कुढनी / कुढनी	Screw Pile/ .00	7373(S) 06/08/2014 169.90	N/A 0.00 498(WE) 22/04/2015 137.05	0.00	03/2015	03/16	100/100	100/100	100/100	100/100	0.00/0.00	82.86/82.86	DLM-,DLP-, Work Completed
जिला - सारण																
1	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	सारण जिलाधीन तरैया प्रखंड में चैनपुर भगवती स्थान से पश्चिम मझौरा गंडक शाखा कैनाल पर 3x5x3 मीटर आकार के बॉक्स कलवर्ट का निर्माण,M/S Maa Rajeshwari Construction, Saran,	तरैया / तरैया	RCC/ 15.00	RCD 3068(S) 08/07/2014 117.70	1242 18/12/2014 116.16		01/2015	10/15	100/100	100/100	100/100	100/100	0.00/0.00	91.30/91.30	DLM-,DLP-, Work completed
जिला - सिवान																
1	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	सिवान जिलाधीन दरौंदा प्रखंड अंतर्गत जलालपुर - बलुही ग्राम के बीच झोर नदी पर 5x5x3 मीटर आकार के बॉक्स कलवर्ट निर्माण,Chandralokesh Nath Cons. Pvt. Ltd.,9431496310	दरौंदा / महाराजगंज	RCC/ 25.00	RCD 11473(S) 28/11/2014 170.08	467 10/04/2015 167.75		05/2015	02/16	100/100	100/100	100/100	50/50	0.00/0.00	74.64/74.64	DLM-,DLP-, Work in Progress

Sl No	Head / Sub-Head	Name of Work	Prakhand/ Assembly	Type/ Length of Bridge (M)	Administrative Approval	Tech. sanction.	Status of Allotment (Rs.in Lac)	Date of Start	Date of Completion	ACHIEVEMENT 4 2017/3 2017						Remarks
										Physical				Financial		
										Foundation (in %)	Sub-Structure (in %)	SuperStructure (in %)	Approach (in %)	During 4/2017 3/2017	Cumulative 4/2017 3/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	सीवान जिलाधीन लकड़ी नवीगंज प्रखंड के सुसहरी गंडक नदी पर 120 -121 एम० मी० के० के बीच 2x16 .50 मीटर आकार के आर सी सी पुल निर्माण,M/s Shivam Construction,9473227544	लकरी नवीगंज / सिवान	RCC/ 33.00	RCD Lt No. -12643(s) 24/12/2014 214.85	301 04/03/2015 207.93		03/2015	03/16	100/100	100/100	100/100	55/50	0.00/0.00	130.91/130.91	DLM-,DLP-, Work in Progress
3	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	सीवान जिलाधीन प्रखंड बड़हरिया के ग्राम बभनवरा में बलुआ टोला के बीच 5x5x3 मि० आकार के आर सी सी बॉक्स कलर्ट निर्माण,Chandralokesh Nath Cons. Pvt. Ltd.,9431496310	बड़हरिया /	RCC/ 25.00	RCD 7112(S) 31/07/2014 138.79	06 02/01/2015 137.46		02/2015	11/15	100/100	100/100	100/100	75/75	0.00/0.00	63.49/63.49	DLM-,DLP-, Work in Progress

Sl No	Head / Sub-Head	Name of Work	Prakhand/ Assembly	Type/ Length of Bridge (M)	Administrative Approval	Tech. sanction.	Status of Allotment (Rs.in Lac)	Date of Start	Date of Completion	ACHIEVEMENT 4 2017/3 2017						Remarks
										Physical				Financial		
										Foundation (in %)	Sub-Structure (in %)	SuperStructure (in %)	Approach (in %)	During 4/2017 3/2017	Cumulative 4/2017 3/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
कार्य प्रमंडल - विशेष कार्य प्रमंडल बेतिया																
जिला - पश्चिम चम्पारण																
1	MMSNY	बौमुखा पंचायत में कलेया पहुँच पथ सहित 3x21.75 m के उच्चस्तरीय आर० सी० सी० सेतु निर्माण,	/	RCC/ .00	9344 (S) 24/09/2014 444.66	75 (WE) 19/01/2015 353.19		11/2014	02/16	100 100	100 100	100 100	100 100	0.00 0.00	330.83 330.83	DLM-,DLP-,Work Completed

Sl No	Head / Sub-Head	Name of Work	Prakhand/ Assembly	Type/ Length of Bridge (M)	Administrative Approval	Tech. sanction.	Status of Allotment (Rs.in Lac)	Date of Start	Date of Completion	ACHIEVEMENT 4 2017/3 2017						Remarks
										Physical				Financial		
										Foundation (in %)	Sub-Structure (in %)	SuperStructure (in %)	Approach (in %)	During 4/2017 3/2017	Cumulative 4/2017 3/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
कार्य प्रमंडल - आरा																
जिला - बक्सर																
1	MMSNY	गरहथा में धर्मावती नदी पर पहुँच पथ सहित उच्चस्तरीय आर सी सी पुल का निर्माण, Anil Kumar Singh,	ब्रह्मपुर / ब्रह्मपुर	RCC/ 67.12	8303 (S) 01/09/2015 339.23	74 (WE) 02/02/2016 320.33		04/2016		100/90	80/60	20/0	20/0	0.00/14.71	121.45/121.45	
2	MMSNY	बक्सर जिलाधीन बड़की कोटिया ग्राम से पूरब भौषा नदी पर उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण, Sri Ram Estate Pvt. Ltd., 9430235011	नावानगर / डुमराव	RCC/ 43.50	RCD-8304 (S) 01/09/2015 284.08	193(WE) 21/04/2016 272.68		06/2016	06/17	100/90	80/40	0/0	0/0	0.00/93.88	93.88/93.88	
3	MMSNY/ Phase - III (2011-12)	चौसा प्रखंड के बनारपुर गांव पूरब चौसा नदी के पूरब नदी में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण, Gajraj Developers Pvt. Ltd., 9431074560	चौसा / बक्सर	RCC/ 51.00	9344 (S) 24/08/2012 243.62	423 (WE) 21/04/2014 291.69	2771.50	05/2014	06/15	100/100	100/100	100/90	80/60	0.00/0.00	207.36/207.36	
4	MMSNY/ Phase - III (2011-12)	धर्मावती नदी पर भरियार परसिया पथ में उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण, PRABHAT KUMAR,	ब्रह्मपुर / ब्रह्मपुर	RCC/ 67.00	11835 (S) 06/11/2012 351.56	307 (WE) 16/04/2013 339.36		11/2013	03/15	100/100	100/100	100/100	100/100	0.00/0.00	243.20/243.20	
5	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	हरपुर जयपुर से बहुआरा ग्राम के बीच मिरकिरी नदी पर पहुँच पथ सहित उच्चस्तरीय आर सी सी पुल निर्माण, Jawahar Lal Yadav, 9955006278, 9430269605	इटाही / राजपुर	RCC/ 25.00	8127 (S) 26/08/2015 216.26	101 (S) 17/12/2015 204.69		03/2016	03/17	100/100	100/100	100/100	80/80	0.00/0.00	129.29/129.29	

Sl No	Head / Sub-Head	Name of Work	Prakhand/ Assembly	Type/ Length of Bridge (M)	Administ rative Approval	Tech. sancti on.	Status of Allotment (Rs.in Lac)	Date of Start	Date of Completion	ACHIEVEMENT 4 2017/3 2017						Remarks
										Physical				Financial		
										Founda- tion (in %)	Sub-Str- ucture (in %)	SuperStr- ucture (in %)	Appro- ach (in %)	During 4/2017 3/2017	Cumulitive 4/2017 3/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	भटोली ग्राम के सामने डुमराऊँ नहर लाइन पर भटवली समत खोरा के सामने पहुँच पथ सहित उच्चस्तरीय आर सी सी पुल का निर्माण,Sarika Construction,9431407152	नावानगर / डुमराव	RCC/ 29.00	8128 (S) 26/08/2015 5 230.47	1008 (WE) 12/12/2015 219.18		04/2016	04/17	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00 0.00	0.00 0.00	
जिला - भोजपुर																
1	MMSNY	अख्तियारपुर ग्राम के पास कुर्वा नदी पर पहुँच पथ सहित उच्चस्तरीय आर सी सी पुल का निर्माण,Jai Mata Di Road Construction Pvt. Ltd.,9431012004	उदवंत नगर / सन्देश	RCC/ 67.08	7655 (S) 11/08/2014 372.63	622 (WE) 08/06/2015 325.40		01/2016	04/17	80 80	60 20	0 0	10 0	0.00 54.60	114.22 114.22	
2	MMSNY/ Phase - IV (2013-14)	ओझवलिया के सामने भागड में आर.सी. सी. पुल सह पहुँच पथ का निर्माण,Om Shankar Constructions Pvt. Ltd.,	शाहपुर / शाहपुर	RCC/ 67.08	7588 (S) 11/08/2014 409.62	225 (WE) 23/02/2015 415.38		03/2015	06/16	100 100	100 100	100 100	100 100	0.00 0.00	318.67 318.67	

Sl No	Head / Sub-Head	Name of Work	Prakhand/ Assembly	Type/ Length of Bridge (M)	Administrative Approval	Tech. sanction.	Status of Allotment (Rs.in Lac)	Date of Start	Date of Completion	ACHIEVEMENT 4 2017/3 2017						Remarks
										Physical				Financial		
										Foundation (in %)	Sub-Structure (in %)	SuperStructure (in %)	Approach (in %)	During 4/2017 3/2017	Cumulative 4/2017 3/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
कार्य प्रमंडल - विशेष कार्य प्रमंडल खगड़िया																
जिला - खगड़िया																
1	MMSNY	परवत्ता विधानसभा के परवत्ता प्रखंड में श्रद्धा नगर और जी0 एन0 बाँध के बीच में 2x14.50 मी0 आकार का उच्च स्तरीय आर0 सी0 सी0 पुल का निर्माण, Dayanand Singh, Bhagalpur, 9934413321	परवत्ता / परवत्ता	RCC/ 29.00	9341 (S) 24/09/2014 263.36					0/0	0/0	0/0	0/0	0.00/0.00	0.00/0.00	

Sl No	Head / Sub-Head	Name of Work	Prakhand/ Assembly	Type/ Length of Bridge (M)	Administrative Approval	Tech. sanction.	Status of Allotment (Rs.in Lac)	Date of Start	Date of Completion	ACHIEVEMENT 4 2017/3 2017						Remarks
										Physical				Financial		
										Foundation (in %)	Sub-Structure (in %)	SuperStructure (in %)	Approach (in %)	During 4/2017 3/2017	Cumulative 4/2017 3/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
कार्य प्रमंडल - विशेष कार्य प्रमंडल चकिया																
जिला - पूर्वी चम्पारण																
1	MMSNY	पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत रक्सौल प्रखंड के लौकरिया गाँव में गढ़वानी घाट पर गान्दी नदी पर 2x21.75 मीटर का पट्टा पथ सहित उच्चस्तरीय आर०सी०सी०पुल का निर्माण,M/S JAI SANKAR KUMAR,9431006580	रक्षौल / रक्षौल	RCC/ 45.00	10419(S) 31/10/2014 4 382.14	586 (WE) 21/05/2014 401.40		03/3015	06/16	100 100	100 100	100 100	95 95	0.00 25.32	289.62 289.62	
2	MMSNY	पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत बेलवलिया श्यामपुर (आर०डब्ल्यू०डी०) पथ में करमवा मुशहर टोली के पास ३६.०० मीटर का पट्टा पथ सहित उच्चस्तरीय आर०सी०सी०पुल का निर्माण,Barhonia engicor Pvt ltd,9431269809	/ मोतीहारी	RCC/ .00	1042(S) 31/01/2014 4 414.25	587 (WE) 21/05/2015 445.03		03/2015	06/16	100 100	100 100	100 100	100 100	0.00 0.00	395.61 395.61	
3	MMSNY	पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत ढाका प्रखंड के भगवानपुर-खैरवा से बखरी पथ में नाशी पर 1x21.75 मीटर का पट्टा पथ सहित उच्चस्तरीय आर०सी०सी०पुल का निर्माण,Ranjit Kumar,0	ढाका / ढाका	RCC/ 22.00	10417(S) 31/10/2014 4 275.36	604(WE) 27/05/2015 326.27		03/2015	03/16	100 100	100 100	100 100	60 50	0.00 0.00	194.06 194.06	